



ΓΡΑΜΜΗ 4Α

ΤΕΥΧΟΣ 7

ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2022



ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

ΥΠΟΥΡΓΕΟ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ





ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ

Σελίδα 2



Στο Φρέαρ TBM Βεϊκου συνεχίζονται οι εργασίες παράκαμψης των διδύμων αγωγών ύδρευσης Φ900 της ΕΥΔΑΠ και η παράκαμψη του χαλύβδινου δικτύου φυσικού αερίου μέσης πίεσης 19bar.

Επίσης, κατασκευάστηκε νέο βανοστάσιο και συνδέθηκε με το υπάρχον δίκτυο του φυσικού αερίου.

Μεταφορά υποσταθμού φυσικού αερίου στο Φρέαρ TBM Βεϊκου.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Σελίδα 3



Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Λεωφόρου Βεϊκου.

Συνεχίζονται οι εργασίες για την εφαρμογή της κυκλοφοριακής παράκαμψης επί της Λεωφόρου Βεϊκου, για την κατασκευή του φρέατος που θα υποδεχθεί το ένα από τα δύο TBM ενώ ξεκίνησαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στον Στ. «Δικαστήρια» με την τοποθέτηση πινακίδων.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Σελίδα 4



[Αρχαιολογική τομή στο Φρέαρ «Νέαρ Ήστ».](#)



[Αρχαιολογικές εργασίες στο Φρέαρ «Φορμίωνος».](#)



[Αρχαιολογικές εργασίες στον Σταθμό «Καισαριανή».](#)


Συνεχίζονται οι αρχαιολογικές εργασίες από τις αρμόδιες Εφορίες Αρχαιοτήτων στους Σταθμούς «Άλσος Βεϊκου», «Γαλάτσι», «Ελικώνος», «Κυψέλη», «Δικαστήρια», «Ακαδημία», «Κολωνάκι», «Καισαριανή», «Πανεπιστημιούπολη» και στο Φρέαρ «Βιβλιοθήκη». Επιπρόσθετα, ολοκληρώθηκαν χωρίς ευρήματα οι αρχαιολογικές εργασίες στα Φρέατα «Φορμίωνος», «Νέαρ Ήστ» και «Δικαιοσύνης».

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Σελίδα 5

Εργοταξιακές περιφράξεις τοποθετήθηκαν στα εργοτάξια των Σταθμών «Ιλίσια», «Ζωγράφου» και «Γουδή».

Εγκαταστάθηκαν επίσης, εργοταξιακές περιφράξεις στα Φρέατα «Δικαιοσύνης» και «Βιβλιοθήκη», τα οποία συναντώνται στον Δήμο Αθηναίων.



[Εργοταξιακή περιφραξη - Φρέαρ «Βιβλιοθήκη».](#)



[Εργοταξιακή περιφραξη του Στ. «Ζωγράφου».](#)



[Εργοταξιακή περιφραξη - Φρέαρ «Δικαιοσύνης».](#)



ΦΡΕΑΡ ΤΒΜ ΚΑΤΕΧΑΚΗ & ΦΡΕΑΡ ΓΝΑ



Σελίδα 6

Στο Φρέαρ ΤΒΜ Κατεχάκη ολοκληρώθηκε η πρώτη και η δεύτερη στάθμη αγκυρίων του φρέατος και τοποθετήθηκαν όργανα για την παρακολούθηση των εκσκαφών και πιθανών μετακινήσεων (monitoring).

Στο Φρέαρ ΓΝΑ, συνεχίζονται οι εργασίες για την εγκατάσταση των κεντρικών εργοταξιακών γραφείων της Αναδόχου Κοινοπραξίας κατασκευής της Γραμμής 4Α, και ταυτόχρονα ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής του φρέατος.

Τέλος, τοποθετήθηκαν και εγκαταστάθηκαν με επιτυχία οικοδομικοί γερανοί και στα δύο φρέατα.

Εισκόμιση διατρητικού εξοπλισμού κατασκευής αγκυρίων στο Φρέαρ ΤΒΜ Κατεχάκη.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Σελίδα 7

Για την προστασία των υφιστάμενων κατασκευών η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. έχει προβλέψει στη Σύμβαση Έργου κατασκευής της Γραμμής 4Α, την εκπόνηση ειδικών μελετών που λαμβάνουν υπόψη τους το υπέδαφος, την πυκνότητα δόμησης και το είδος και την κατάσταση των κατασκευών σε όλη τη ζώνη επιρροής του Έργου.

Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η δομοστατική καταγραφή των κτιρίων από εξειδικευμένα συνεργεία μηχανικών ώστε να αποτυπωθεί η κατάστασή τους και να εξασφαλισθεί η προστασία και ασφάλεια τους, πριν την έναρξη των υπογείων κατασκευών της Γραμμής 4Α.

Η διαδικασία αυτή είναι σε πλήρη εξέλιξη έπειτα και από τη συνεργασία των χρηστών των ακινήτων.



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 4 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α' «ΑΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ – ΓΟΥΔΗ»
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ -
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου, που σχεδιάζει, μελετά, δημιουργεί και επιβλέπει την κατασκευή των Έργων Μετρό και Τραμ, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ανέθεσε στην Ανάδοχο Κοινοπραξία «ΑΒΑΞ Α.Ε. – GHELLA SpA – ALSTOM TRANSPORT S.A.» την κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρού της Αθήνας, Τμήμα Α' – Άλσος Βεΐκου – Γουδή. Το Έργο αποτελείται από δεκατέστερ (15) νέους υπόγειους σταθμούς: Άλσος Βεΐκου, Γαλάτα, Εγκινόν, Κυμέλη, Δικαστήρια, Αλεξανδρας, Εξάρχεια, Ακαδημία, Κολωνάκι, Ευαγγελισμός, Καυστρανή, Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια, Ζωγράφου και Γουδή, καθώς και ενέντα (9) ενδιάμεσα ή/και τερματικά φρέατα.

Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., στο πλαίσιο κατασκευής του Έργου της Γραμμής 4Α του Μετρού της Αθήνας και για την προστασία των υφιστάμενων κτηρίων και κατασκευών, έχει προβλέψει στην Σύμβαση κατασκευής του Έργου την εκπόνηση ειδικών μελετών κατά μήκος της ζώνης επιρροής του Έργου.

Οι μελέτες που εκπονούνται σε αυτό το στάδιο των έργων, λαμβάνουν υπόψη τους τις υπεδαφικές συνθήκες, την πυκνότητα δόμησης εκάστης περιοχής, καθώς και το είδος και την κατάσταση κτηρίων και κατασκευών.

Γι' αυτό το λόγο απαιτείται η διενέργεια αποτύπωσης και δομοστατικής καταγραφής των κτηρίων που βρίσκονται εντός της ζώνης επιρροής του Έργου.

Ενημερωτικό σημείωμα για τη δομοστατική καταγραφή των κτηρίων (βλ. ιστοσελίδα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.).

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.



ΓΡΑΜΜΗ

ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ!

www.ametro.gr/grammi4

NEWSLETTER ΓΡΑΜΜΗΣ 4Α

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

- ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Δέσποινα Παπασταματίου

- ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Σίσσυ Βουτυρίτσα, Μάνια Μπενίση, Δέσποινα Παπασταματίου

- ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Μάνια Μπενίση, Δέσποινα Παπασταματίου

- ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΡΓΟΥ ΓΡΑΜΜΗΣ 4Α

Σάββας Σπυρίδωνος

*Όλες οι φωτογραφίες προέρχονται από το αρχείο της Α.Μ. (εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά).

**Φωτογραφία εξωφύλλου: Διάτρηση αγκυρίων στο Φρέαρ ΤΒΜ Κατεχάκη.

Γραμμή επικοινωνίας: 210-6792032, 210-6792060, 210-6792082 | E-mail: info@ametro.gr



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ



ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ